

	24年度			25年度		26年度		27年度	
	1	2	3	4	3	4	3	4	12
準備工	←→								
伐採工		←→							
造成工	掘削盛土			←→					
	発破作業			←→					
	残土搬出			←→					
遮水工						←→			
貯留締切堤						←→			
防災調整池工	←→								
浸出水調整槽・池						←→			
防護柵・道路								←→	
浸出水処理施設建設工事								←→	



航空写真 8月1日撮影



最終処分場が完成間近になってきました。埋立地内の法面部及び底部の遮水工事が完了し、浸出水集排水管の施工を進めています。管理棟（浸出水処理施設）の建築工事も終盤にさしかかり、内部仕上げを行っています。プラント工事においても設備の搬入も概ね完了し、配線、配管の施工を行っている状況です。今後は、試運転に向けて、各施設の機器調整を行っていきます。