



福岡都市圏南部工場建設工事 工事だより Vol. 9 (H27.5)



福岡都市圏南部環境事業組合

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
準備工事	←				
土工事		←			
コンクリート工事		←			
鉄骨躯体工事		←			
仕上工事			←		
煙突工事		←			
管理棟他工事			←		
外構工事			←		
プラント工事			←		
プラント試運転				←	

※H27.12よりごみ入れ予定



航空写真(H27.4月)

現在の工事状況

建築本体工事: ごみピット、フラットフォーム、ランプウェイ、フロント部分の鉄筋・鉄骨・コンクリート工事、防水工事及び仕上工事を行っています。管理棟の工事に着手しました。

煙突工事: 平成26年12月上旬に工事が完了しました。

フロント工事: 排ガス処理設備、ごみクレーン、燃焼設備の設置工事及び特別高圧受変電室の工事を行っています。

今後の工程

建築本体工事: 引き続き、ごみピット、フラットフォーム、ランプウェイ、フロント部分の鉄筋・鉄骨・コンクリート工事、防水工事及び仕上工事を行います。管理棟などの付属棟の工事を行います。

フロント工事: 引き続き、排ガス処理設備、ごみクレーン、燃焼設備の設置工事及び特別高圧受変電室の工事を行います。

フロント工事 (燃焼設備)

ボイラが設置されています。



フロント工事 (発電機設備)

低圧蒸気復水器が設置されています。




フロント工事 (特別高圧受変電室)

制御のための電気盤が設置されています。



福岡都市圏南部工場 配置図



本体工事

(敷地東側より)



本体工事

(ランプウェイ)

ランプウェイの鉄筋コンクリート工事を行っています。



本体工事

(管理棟)

管理棟の根切り工事を行っています。

