

最終処分場建設工事 工事だより Vol. 1 (H25.5)

福岡都市圏南部環境事業組合

最終処分場より
南部工場を望む！！



着手前の現況写真



福岡都市圏南部最終処分場建設工事は

平成28年4月の供用開始に向けて、建設工事が本格的にスタートしました。

造成（仮設沈砂池）工事
造成工事に先駆け、環境対策として仮設沈砂池を設置しました。




造成（法面）工事

切土部分の法面整形を行っています。



造成（発破）工事

岩盤部の掘削のため試験発破を行いました。結果を基に火薬量等を決定します。



最終処分場完成イメージ図



造成工事

処分場の標高が一番高い部分の掘削に着手しました。

現在の工事状況

○平成25年3月より、伐採工事を行い、4月から造成工事に着手しました。

○現在、防災調整池工事、発破工事を行っています。

今後の工程

○造成工事を約1年間、行っていきます。