

	24年度			25年度		26年度		27年度	
	1	2	3	4	3	4	3	4	12
準備工	←→								
伐採工		←→							
造成工	掘削盛土	←→							
	発破作業	←→							
	残土搬出	←→							
遮水工						←→	←→	←→	
貯留締切堤						←→	←→		
防災調整池工	←→								
浸出水調整槽・池						←→	←→	←→	
防護柵・道路								←→	←→
浸出水処理施設建設工事						←→	←→	←→	←→



最終処分場の主要構造物である浸出水調整槽、貯留締切堤が今年度で完成いたします。引き続き、浸出水調整池、法面部遮水シートの施工を行っており、今後は底部遮水工及び浸出水集排水管の施工を進めます。
管理棟（浸出水処理施設）の建築工事は2階部分の施行を行っており、建屋完成後にプラント設備の施工を行います。

