

		24年度			25年度		26年度		27年度	
		1	2	3	4	3	4	3	4	12
準備工										
伐採工										
造成工	掘削盛土									
	発破作業									
	残土搬出									
遮水工										
貯留締切堤										
防災調整池工										
浸出水調整槽・池										
防護柵・道路										
浸出水処理施設建設工事										



最終処分場の姿が完成形に近づいてきました。主要構造物である浸出水調整槽、調整池、貯留締切堤は概ね完成し、法面部の遮光マット及び底部遮水工の施工を進めております。順次、浸出水集排水管の施工へと移っていきます。管理棟（浸出水処理施設）建築工事の躯体コンクリート打設は完了し、内外部の仕上げを行っており、建屋完成後にプラント設備の施工を行います。