

# 場外仮置平面図

仮置・工用ゲート 平面図  
S=1:1000

中硬岩47771.1m<sup>3</sup>  
仮置き予定地

仮置場 2 (中硬岩)  
V=1700m<sup>2</sup> × 5.0m=8500m<sup>3</sup>  
かごマット=90m × 5.0m=450m<sup>2</sup>

仮置場 5 (土砂)  
V=2600m<sup>2</sup> × 5.0m=13000m<sup>3</sup>

仮置場 4 (中硬岩)  
V=600m<sup>2</sup> × 8.0m=4800m<sup>3</sup>  
ふとんかご=80m × 2.5m=200m<sup>2</sup>

仮置場 3 (中硬岩)  
V=600m<sup>2</sup> × 2.0m=1200m<sup>3</sup>  
ふとんかご=130m × 2.0m=260m<sup>2</sup>

仮置場 1 (中硬岩)  
V=200m<sup>2</sup> × 2.0m=400m<sup>3</sup>  
ふとんかご=30m × 2.0m=60m<sup>2</sup>

仮囲い  
H3000 L=300m

仮囲い  
H3000 L=200m

工用ゲート  
H4500 × W7200

3・3・25 那珂川宇美線

